

# 阿依巴格乡-多浪乡-阿克切克力管委会农村公路建设项目竣工环境保护验收意见

2022年4月1日，阿瓦提县兴业水务发展有限责任公司采用腾讯视频会议的形式召开了阿依巴格乡-多浪乡-阿克切克力管委会农村公路建设项目竣工环境保护验收会。建设单位组织成立验收组，验收组由建设单位（阿瓦提县兴业水务发展有限责任公司）、设计单位、施工单位、监理单位、环评单位（新疆交通科学研究院有限责任公司）、验收报告编制单位（新疆交通科学研究院有限责任公司）和邀请的相关专家组成。

验收组观看了公路验收现场视频，听取了建设单位关于项目环境保护执行情况报告以及新疆交通科学研究院有限责任公司关于该项目竣工环境保护验收调查报告的汇报，审阅并核查了有关资料，经验收组充分讨论后形成以下验收意见：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模及主要建设内容

项目位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿瓦提县境内，公路连接阿依巴格乡-多浪乡-阿克切克力管委会，起点位于阿瓦提县丰收一场，路线从起点开始向西沿东风排干渠南侧布设，在K5+215处与S208线十字形平面交叉，再向西延伸

至 K6+085 处下穿阿克苏至阿拉尔铁路，接着跨越阿瓦提大渠后路线向南延伸，最后接至 Y470 线。

项目路线全长 13.987km，采用二级公路标准建设，项目全线位于平原微丘区，设计车速 80km/h，路基路面宽 12m/10.5m。全线共设中桥 31.4m/1 座，涵洞 699.09m/42 道，设置 24 处平面交叉，其中加铺转角平交 19 处，渠化设计 5 处。本项目永久占地 31.83hm<sup>2</sup>，临时占地面积 1.3hm<sup>2</sup>。工程实际总投资 15454.6 万元，实际环保投资 62.7 万元，占工程实际总投资的 0.41%。

## （二）建设过程及环保审批情况

2020 年 3 月，新疆交通科学研究院有限责任公司编制完成了《阿依巴格乡—多浪乡—阿克切克力管委会农村公路建设项目环境影响报告表》，2020 年 3 月，阿克苏地区生态环境局以阿地环函字〔2020〕93 号对项目环境影响报告表予以批复。项目于 2020 年 4 月开工建设，2021 年 5 月正式通车试运营。

## 二、项目变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）及《关于印发新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定的通知》（新环环评发〔2019〕140 号），参照高速公路重大变动清单，对本项目的性质、规模、地点、生产工艺

和环境保护措施五个因素是否涉及重大变动进行核查。本项目实际工程量与环评阶段相比，工程的建设情况、路线走向等与环评阶段基本一致，未发生重大变动。

### 三、环保措施落实情况

#### （一）生态保护措施

施工期间制定了工程施工计划，合理安排施工时序，禁止在施工作业范围外活动，临时工程占用未利用地，施工便道利用既有道路。施工人员办公生活区租用当地民用房，临时场站使用完毕后建筑物进行了拆除，清理平整场地后，进行了生态恢复。运营期在公路两侧绿化，形成绿化带。

#### （二）声环境保护措施

施工单位按照要求合理安排施工作业时间，临近村庄路段未进行夜间施工。施工期间采用低噪声机械设备，加强设备维修保养。运营期敏感点路段设置限速标志、禁鸣标志。

#### （三）大气环境保护措施

施工期间道路沿线设置了彩条布；旧路地面拆除前进行洒水降尘；土石方作业尽量避开了大风天气，运输车辆采取了篷布遮盖；裸露地面、易扬尘物料采取了洒水、苫盖；拌和站场站周围进行了围挡，沥青拌合机械采用全封闭作业和安装除尘装置。

#### （四）水环境保护措施

施工期临时场站设置了沉淀池，施工废水经沉淀后，用

于场地洒水，不外排；材料堆放场地未设置在水体岸边；机械维修车辆集中维修保养，产生的含油废物，交由有资质单位进行处理；沥青、油料、化学品等有害物质采取了棚布遮盖。运营期道路两侧设置排水沟，在跨阿瓦提大渠处加强防撞设计。

#### （五）固体废物

施工期开挖土石方及建筑垃圾尽量回用，未回用集中清运，拉运至管理部门指定地点进行填埋处理；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。运营期公路上行驶车辆洒落的固体废物，由公路养护人员定期清扫并清运至环卫部门指定地点统一处置。

#### （六）环境风险

在阿瓦提大渠处设置了加强型防撞设计，沿线设置了限速、隔离等设施，制定了突发环境事件应急预案，配备了应急人员及物资。

### 四、验收调查及监测结果

#### （一）噪声

监测数据表明，声敏感点昼间、夜间现状噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求。

#### （二）环境风险事故

落实了环评及批复环境风险防范措施，项目试运营至今未发生环境风险事故。

## 五、验收结论

验收组认为：阿依巴格乡-多浪乡-阿克切克力管委会农村公路建设项目执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，总体上落实了环境影响报告表和批复中提出的环境保护措施，试运营期间公路沿线生态环境较好，污染防治与控制措施效果较好，符合工程竣工环境保护验收条件。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，验收组同意阿依巴格乡-多浪乡-阿克切克力管委会农村公路建设项目通过竣工环境保护验收。

## 六、后续要求

（1）运营单位应加强沿线声敏感点的噪声监测，发现超标及时采取降噪措施。

（2）运营单位进一步加强应急救援预案培训，落实应急物资储备，定期开展环境风险应急演练，提高污染事故防范能力，确保水环境安全。