

年加工5000万只钟表配件生产线项目竣工环境保护验收意见

2026年7月23日，岑巩县润利表业有限公司根据《年加工5000万只钟表配件生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和本项目环境影响报告表及审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

1. 建设地点：岑巩经济开发区轻工业产业园，东经108° 47'57"，北纬27° 13'28"。
2. 项目性质：新建。
3. 建设规模：本项目租赁轻工业园标准厂房（4-5层，面积共计4000平方米），总投资440.42万元，建成后年产钟表表盘5000万只。
4. 建设内容：主要建设有办公室、五金部、清洗部、底纹部、喷油部、库房、丝印部和装订部，并配套建设有清洗废水沉淀池、活性炭吸附装置及危废暂存间等环保工程及附属设施。企业购置钟表配件加工设备1套，建成1条钟表配件生产线。

(二) 建设过程及环保审批情况

1. 环评报告：2018年8月湖南华中矿业有限公司《年加工5000万只钟表配件生产线项目环境影响报告表》；
2. 环评批复：2018年9月17日取得《岑巩县环境保护局〈关于对年加工5000万只钟表配件生产线项目环境影响报告表〉的批复》，（岑环审[2018]23号）；
3. 排污许可证：2025年8月24日进行排污许可登记，登记编号：91522626MA6GYD7Q03001Z；
4. 突发环境事件应急预案：2026年1月22日在黔东南州生态环境局备案，备案编号：522626-2026-007-L；
5. 建设过程：于2018年9月开工建设，2019年3月建设完毕投入运行。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

(三) 投资情况

本项目实际投资440.42万元，其中，环保投资约15万元。

(四) 验收范围

与本建设项目有关的所有相关环保设施及效果。

二、工程变动情况

通过现场查验，本项目建设变动情况见下表：

表1 项目变动情况一览表

序号	环评及批复要求	实际建设情况	是否属于重大变动
1	清洗废水经沉淀池沉淀后回用于清洗流程，不外排。	清洗废水经沉淀池沉淀后回用于废气预处理工艺（喷淋），不外排。	否
2	喷油车间废气经吸收棉过滤+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。	喷油车间和丝印车间工位安装有吸气罩，两个车间废气通过管道引至厂房楼顶，经1套预处理（喷淋）+活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放。	否
3	食堂油烟经油烟净化器处理后引至厂房楼顶排放。	厂内未建设食堂，未产生油烟废气	否
4	产生的危险废物废机油、废切削液交由有资质单位处理。	本项目生产过程中不产生废切削液，产生的废机油、废油漆桶、废活性炭收集后暂存于危废间，最后交由有资质单位处置。	否

根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020]688号），以上变动不属于重大变动，其他建设内容和环评报告中建设内容基本一致，因此本项目建设未存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1. 废水

本项目运营期产生的废水主要为生活污水、清洗废水。

（1）生活污水：生活污水依托本栋厂房公用化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，通过园区污水管网进入园区污水处理厂进行处理。

（2）清洗废水：清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于废气预处理工艺（喷淋），不外排。

2. 废气

本项目运营期产生的废气主要为机制加工车间粉尘（金属碎屑颗粒）、喷油及丝印废气。

（1）车间粉尘（金属碎屑颗粒）

加工车间加强通风换气，及时清扫车间地面，清扫收集的金属碎屑集中储存后统一外售。

（2）喷油及丝印废气

本项目喷油车间和丝印车间工位顶部安装集气罩，两个车间产生的废气通过排气管道引至厂房楼顶，共经一套预处理（喷淋）+活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放。

3. 噪声

本项目营运期间噪声主要为厂区内各生产设备运行产生的机械噪声。本项目办公室设置在厂房两侧，中间为加工生产区，各部门均用玻璃外墙隔离，通过选用低噪声设备、合理布局、对噪声设备采取减振、消声等降噪措施消减噪声排放。

4. 固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、一般工业固体废物（金属边角料及碎屑、废磨轮）和危险废物（废机油、废油漆桶、废活性炭）。

（1）生活垃圾

职工生活垃圾经厂内垃圾桶收集，最后交由当地环卫部门清运处理。

（2）一般工业固体废物

本厂内设置有一间一般固废暂存间，产生的金属边角料及碎屑、废磨轮收集后暂存于一般固废暂存间，最后出售给金属回收公司再生利用。

（3）危险废物

本项目生产过程中产生的废机油、废油漆桶、废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位进行处置。

5. 其他环境保护设施

环境风险防范设施：企业已编制突发环境事件应急预案，并于2026年1月22日在黔东南州生态环境局备案（备案编号：522626-2026-007-L）。

四、环境保护设施调试效果

2026年07月07日-2026年07月08日，贵州润贵检测技术有限公司对岑巩县润利表业有限公司年加工5000万只钟表配件生产线项目进行了现场验收监测，验收监测期间该项目主体工程工况稳定、环境保护设施正常运行，符合验收监测工况要求。验收监测结果如下：

（1）废气

验收监测期间，喷油、印丝车间废气排放口有组织废气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；厂界外无组织废气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物排放浓度满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（2）废水

验收监测期间，本项目生活污水化粪池排口的pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油各污染物监测浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求。

（3）噪声

本项目夜间不生产，验收监测期间，厂界各监测点昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

五、验收结论

根据《年加工5000万只钟表配件生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》和现场查验，验收资料齐全，执行了环评文件及其批复的要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目进行了逐一对照核查，达到了建设项目竣工环境保护验收的条件。验收组一致同意岑巩县润利表业有限公司年加工5000万只钟表配件生产线项目通过环保竣工自主验收。

六、后续要求

1. 落实风险防控（突发环境事件应急预案）要求。
2. 加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。
3. 加强环保设施的运行管理和日常维护，确保污染物长期稳定达标排放，按照排污许可排污。
4. 加强危险废物管理，建立健全相应管理制度和管理档案。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见《岑巩县润利表业有限公司年加工5000万只钟表配件生产线项目竣工环境保护验收签到表》。

岑巩县润利表业有限公司

2026年8月14日