

# 安徽人和节能设备有限公司洗衣机零部件自动化生产线项目 (阶段性) 竣工环境保护验收专家意见

2022 年 1 月 3 日, 安徽人和节能设备有限公司在太湖县组织了安徽人和节能设备有限公司洗衣机零部件自动化生产线项目 (阶段性) 竣工环境保护验收会 (以下简称 “验收”), 参加验收会议的有: 验收监测单位安徽威正测试技术有限公司, 并邀请 3 名专家参加。会议成立了验收组, 组织对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。

验收组踏勘了项目现场, 审阅了有关资料, 经认真讨论, 形成专家意见如下:

1、项目拟建 2 台熔化炉、13 台机边保温炉和 13 台成型机等设备, 实际建设 2 台熔化炉、8 台机边保温炉和 6 台成型机等设备; 铝锭消耗量设计值为 6000t/a, 实际消耗量为 2700t/a, 因此, 本次为阶段性验收。

2、对照环评, 核实设备清单, 细化生产线生产工艺流程说明, 确保各工艺环节和污染防治措施符合环评及批复的要求。

3、完善成型机冷却产生的含脱模剂废水的收集措施, 核实车间导流沟的导排情况。

4、成型机废气应完善废气收集措施, 经静电吸附除尘后应导排至车间外, 减少车间内的无组织排放。

5、规范危废库及一般固废库的设置; 存放废机油和废脱模剂等液体的危废库应设置导流沟和集液池。

6、规范废气检测采样口设置。

7、完善企业生产期间环保措施运行台账; 规范设置环保标识。

专家组长: 

2022 年 1 月 3 日